



Село Дубовый Овраг, по итогам аукциона состоявшегося 19 января 2011года муниципальный контракт заключен со строительной компанией ООО СК «Лидер», строительство газопровода ведет субподрядная организация ООО «Макс Строй». Протяженность газопровода 22,3км. (22,9км), срок окончания строительных работ - 1 августа 2011г

15 октября 2011года планируется подача газа населению.

- сумма по контракту 57 171, 705 т.р., выплачен аванс – 3400,00т.р.
- процент выполненного строительства **(66% строительства)**

Село Червленое - по итогам аукциона контракт заключен 21 апреля 2011г., со строительной компанией ООО СК «Лидер», строительство ведет субподрядная организация ООО «Газстройинженеринг». Протяженность данного внутрипоселкового газопровода составит 25,3 км. Срок окончания строительных работ 7,2 мес., ноябрь 2011г.

- сумма по контракту 54 212, 600т.р., выплачен аванс – 2120,00т.р.
- процент выполненного строительства **(30% строительства)**

Станция Канальная - по итогам аукциона состоявшегося 27 апреля 2011года контракт заключен с подрядной организацией ООО «Техэнергомонтаж», строительство осуществляет субподрядная организация ООО «Газстрой С». Протяженность газопровода – 6 км. Срок окончания строительных работ 2,4 месяца - июль 2011г.

- сумма по контракту 10 012, 625 т.р.
- процент выполненного строительства **(5%)**

Село Солянка - аукцион состоялся 27 апреля 2011года, контракт заключен с подрядной организацией ООО «Техэнергомонтаж», строительство осуществляет ООО «Газстрой С». Протяженность газопровода 4,9 км.

Срок окончания строительных работ 2,1 месяца, июль 2011г.

- сумма по контракту 8 596, 370 т.р.

- процент выполненного строительства (90%)

Поселок Приволжский, аукцион состоялся 25 апреля 2011года, по его итогам заключен контракт на выполнение проектных работ с проектной организацией ООО «Инженерно-технический центр «Новиком-Эко».

- срок окончания проектных работ 8 месяцев, 25 декабря 2011г

- сумма по контракту 1795.250 т.р., выплачен аванс – 538,575т.р.

Проектные работы ведутся (50%)

1. Поселок Новосад (по итогам аукциона муниципальный контракт 11 апреля 2011г. на выполнение проектных работ заключен с проектной организацией ООО «ТеплоГазПроект»)

- продолжительность и срок окончания проектных работ - 7 месяцев, 11 ноября 2011г

- сумма по контракту 1 800,000 т.р., выплачен аванс – 540,00т.р.

Проектные работы ведутся (80%)

2. Село Цаца (муниципальный контракт заключен 25 апреля 2011г. на выполнение проектных работ с ООО «Институт проектирования и землеустройства «Волгоградгиприбиосинтез»)

- продолжительность и срок окончания проектных работ - 8 месяцев, 25 декабря 2011г.

- сумма по контракту 2 597, 662 т.р., выплачен аванс – 781,7т.р.

Проектные работы ведутся (50%)

На сегодняшний день (23 августа 2011г.) гражданам населенных пунктов с. Дубовый Овраг, с. Червленое, ст.Канальная, с. Солянка выдано 357 технических условий на подключение частных домовладений к газораспределительным сетям, из них:

в Дубовом Овраге – 127,

в Червленом – 153,

в Солянке – 56,

на станции Канальной – 21.

Выполнена обвязка внутридомового газового оборудования в 42 домах в Дубовом Овраге.