

внутрипоселковые сети

- протяженность 22,3км. (22,9км)
- 15 октября 2011г. подача газа населению
- сумма строительства 57 171, 705 т.р.
- процент выполненного строительства (100% строительства) Ведется сбор документов для ввода объекта в эксплуатацию.

2. С. Червленое (по итогам аукциона контракт заключен 21 апреля 2011г., со строительной компанией ООО СК «Лидер», строительство ведет субподрядная организация ООО «Газстройинженеринг»)

- протяженность 25,3 км.
- сумма строительства 54 212, 600т.р.
- процент выполненного строительства (95% строительства)

Завершение строительства запланировано на 2011 год.

3. Ст. **Канальная** (по итогам аукциона контракт заключен 27 апреля 2011г.с подрядной организацией ООО «Техэнергомонтаж», строительство осуществляет субподрядная организация ООО «Газстрой С»)

- протяженность 6 км.
- сумма строительства 10 012, 625 т.р.

- процент выполненного строительства (70% строительства) Завершение строительства запланировано на 2011 год.
- **4.**□□□ **c. Солянка** (по итогам аукциона контракт заключен 27 апреля 2011г. с подрядной организацией ООО «Техэнергомонтаж», строительство осуществляет ООО «Газстрой С»)
- протяженность 4,9 км.
- сумма строительства 8 596, 370 т.р.
- процент выполненного строительства (100%) Завершение строительства запланировано на 2011 год.
- **5. Приволжский** (по итогам аукциона 25 апреля 2011г. заключен контракт на выполнение проектных работ с проектной организацией ООО «Инженерно-технический центр «Новиком-Эко»)
- срок окончания проектных работ декабрь 2011г Проектные работы закончены (100%), проект сдан на экспертизу
- продолжительность и срок окончания проектных работ ноябрь 2011г Проектные работы ведутся (100%), сбор заключений для сдачи проекта на экспертизу
- 7. ППП с. Цаца (муниципальный контракт заключен 25 апреля 2011г. на выполнение проектных работ с ООО «Институт проектирования и землеустройства «Волгоградгипробиосинтез»)
- продолжительность и срок окончания проектных работ декабрь 2011г. Проектные работы ведутся (70%)

Ведутся работы по строительству:

1.□□□ Межпоселковый газопровод «Дубовый Овраг – Приволжский – Цаца», заказчик-застройщик ОАО «Регионгазхолдинг», подрядчик ОАО «Севкавстрой», протяженность – 16 875 м, Выполнены земляные работы – 90%, прокладка трубопровода – 6% (1км)

2. ППП Межпоселковый газопровод «Заря — с. Ивановка», заказчик-застройщик ОАО «Регионгазхолдинг», подрядчик ОАО «Севкавстрой», протяженность около 8 км, Выполнены земляные работы — 1 км;

Подготовлена заявка на 2012 год по следующим объектам:

- проектирование и строительство внутрипоселковых газовых сетей среднего и низкого давления п. Нариман;
- проектирование и строительство внутрипоселковых газовых сетей среднего и низкого давления п. Луговой;
- проектирование и строительство внутрипоселковых газовых сетей среднего и низкого давления с. Ивановка;

- проектирование и строительство внутрипоселковых газовых сетей среднего и низкого давления п. Привольный;
- проектирование и строительство внутрипоселковых газовых сетей среднего и низкого давления ст. Абганерово;
- проектирование и строительство внутрипоселковых газовых сетей среднего и низкого давления п. Северный;
- проектирование и строительство внутрипоселковых газовых сетей среднего и низкого давления п. Прудовый.

На сегодняшний день (20 октября 2011г.) гражданам населенных пунктов с. Дубовый Овраг, с. Червленое, ст. Канальная, с. Солянка выдано 600 технических условий на подключение частных домовладений к газораспределительным сетям, из них:

в Дубовом Овраге – 206,

в Червленом – 279,

в Солянке – 75,

на станции Канальной – 40

Для граждан, проживающих в сельских поселениях, где ведется строительство внутрипоселкового газопровода необходимо подготовить домовладение на подключению его к сетям газоснабжения:

стоимость подключения к сетям — 4000 рублей, обвязка газового оборудования - 4000 рублей/точка стоимость монтажа дымохода — 18 000 рублей.